

Musterformblatt für Sickertest

Antragsteller: GEMEINDE MOOS

Straße, PLZ, Ort: _____

Flur-Nr.: 142/1 Gemarkung: LANGENISPRITZLage der Schürfgrube im Grundstück (ggf. Handskizze): SEE ANLAGEAbmessungen der Schürfgrube (Länge, Breite, Tiefe, Geländeoberkante): 1x1x1Wurde Grundwasser erschlossen: ☒ nein, ☐ ja, Tiefe ab GOK _____ mKurze Beschreibung des aufgeschlossenen Bodens: ☒ Kies, grobkörnig; ☒ Kies, feinkörnig; ☒ Kies, sandig;☒ Kies, tonig; ☒ Sand, grobkörnig; ☒ Sand, feinkörnig; ☒ Sand, tonig; ☒ Ton, sandig; ☒ Ton;☒ eigene Beschreibung STARK SCHLUFFIGER SAND - TONIGER SCHLUFFWasserstand zu Beginn der Messung: 1 m

Absenkung nach		Wasser nachgefüllt
15 min	<u>15</u> cm	☒ ja ☐ nein
30 min	<u>2</u> cm	☒ ja ☐ nein
45 min	<u>2</u> cm	☒ ja ☐ nein
60 min	<u>2,5</u> cm	☒ ja ☐ nein
Durchschnittliche Absenkung	<u>9</u> cm/15 min	
	min/cm	

Beispiel: durchschnittl. Absenkung 9 cm nach 15 min: spez. Absenkzeit: 15 min : 9 cm = 1,67 min/cm

Schlussfolgerung (nach Abschn. 3 der Arbeitshilfe): NACH ZU KEINE WASSERDICH-
TIGKEIT, NICHT ZU VERSICHERUNGSTÄHIGSickertest veranlasst, überwacht und durchgeführt: GEMEINDE MOOSMOOS, 16.4.2025
Ort, Datumi.A. Christian O...
Unterschrift



Bezugssystem:
ETRS89 / UTM 32N

0 10 20 30 40m

Maßstab 1: 1.000
Erstellt am 23.04.2025 16:04
<https://v.bayern.de/4V6zd>

Es gelten die Nutzungsbedingungen des BayernAtlas /
Geoportal Bayern / BayernAtlas-plus

